

รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำรายงานการติดตามฯดังกล่าวเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามทราบ ในวาระต่อไป

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รวบรวมโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยทำการประเมินผลเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ทุกฉบับ โดยผู้บริหารเทศบาลได้นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 91 โครงการ งบประมาณ 69,602,435 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	19	47,855,000.00	9	36,257,000.00
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	3,074,000.00	9	3,174,000.00
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	2,670,000.00	8	1,200,000.00
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	59	28,784,336.00	45	25,829,435.00
5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	5	4,500,000.00	3	1,080,000.00
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	21	5,490,000.00	17	2,062,000.00
รวมทั้งสิ้น	123	92,373,336.00	91	69,602,435.00

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การตั้งงบประมาณ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567								เงินคงเหลือทั้งหมด (บาท) (7) (3)+(6) = (7)
	ปี 2567		ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (1)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (2)	เงินคงเหลือ (บาท) (3)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่าย แล้ว (บาท) (4)	เงินรอเบิกจ่าย (บาท) (5)	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (6)	
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	9	36,257,000.00	-	-	-	8	-	36,247,000.00	1	10,000.00	10,000.00
2.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	3,174,000.00	8	1,147,586.20	56,413.80	1	-	1,970,000.00	-	-	56,413.80
3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	8	1,200,000.00	6	694,195.10	355,804.90	1	-	100,000.00	1	50,000.00	405,804.90
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	45	25,829,435.00	44	24,265,678.08	1,403,756.92	-	-	-	1	160,000.00	1,563,756.92
5.ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	3	1,080,000.00	2	38,803.00	41,197.00	1	-	1,000,000.00	-	-	41,197.00
6.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	17	2,062,000.00	15	1,350,305.59	641,694.41	-	-	-	2	70,000.00	711,694.41
รวมทั้งสิ้น	91	69,602,435.00	75	27,496,567.97	2,498,867.03	11	-	39,317,000.00	5	290,000.00	2,788,867.03

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 $(75 \times 100 / 91 = 82.42)$ คิดเป็นร้อยละ 82.42 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 $(75 \times 100 / 123 = 60.98)$ คิดเป็นร้อยละ 60.98 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บัญชีโครงการพัฒนา ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยงานเทศกิจ เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 1 นาย โดยจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนละไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน	24,000.00	-	24,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 1 นาย <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด เทศบาล

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	ธ.ค.66-ม.ค.67 เม.ย.67	ธ.ค.66-ม.ค.67 เม.ย.67	- ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ถนนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	30,000.00 คงเหลือ 10,000.00	-20,000.00 -	- 7,800.00	- 2,200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ จำนวน 1 จุด 2 ครั้ง ช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่มีความ สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นจาก การตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ	สำนักปลัด เทศบาล
3	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม	พ.ค.-ส.ค.67	ส.ค.67	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดับเพลิงขั้นต้นให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม	50,000.00	-	48,262.00	1,738.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดับเพลิงขั้นต้นแก่นักเรียนในเขต เทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ ดับเพลิงขั้นต้น	สำนักปลัด เทศบาล

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการอบรมป้องกัน ระวัง สาธารณภัยและจัดทำแผน ป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน	เม.ย.-ก.ย.67	มิ.ย.67	- จัดอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในเขตเทศบาล - การจัดทำแผน และการฝึกซ้อมแผน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	50,000.00	-	44,417.20	5,582.80	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและ เอกชน จำนวน 40 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สำนักปลัด เทศบาล
5	โครงการอบรมวินัยการจราจร	พ.ค.-ส.ค.67	ก.ค.67	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัยกฎระเบียบ จราจรแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	30,000.00	-	17,522.00	12,478.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัย กฎระเบียบจราจรแก่เด็กและเยาวชน และประชาชน จำนวน 62 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการเข้าค่ายเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด	ก.ค.-ส.ค.67	ก.ค.67	- จัดค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด อย่างน้อย 2 วัน 1 คืน	200,000.00	-	168,145.00	31,855.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีเยาวชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 90 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กและเยาวชนรู้จักโทษและ พิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการป้องกัน	กองการศึกษา

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	โครงการศูนย์หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย การบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศูนย์ฯค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	350,000.00	-	349,440.00	560.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 300 คน - อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติงาน ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 คน ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม.	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2.5 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานและความ ปลอดภัยด้านการจราจร	ม.ค.-ส.ค.67	ก.ค.67	- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมาย สัญญาณการจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การควบคุมงานจราจร การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร บ้ายเครื่องหมาย จราจร กระบอกโคม และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	250,000.00 คงเหลือ 490,000.00	+ 240,000 -	- 488,000.00	- 2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ทาสีเครื่องหมายจราจร บนผิวทางจราจร ถนนสุขุมวิทสายเก่า จำนวน 1 งาน <u>เชิงคุณภาพ</u> - การใช้รถใช้ถนนของประชาชน มีความชัดเจนในการสัญจร	สำนักปลัด เทศบาล
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 8 โครงการ					1,204,000.00	+240,000.00 -20,000.00	1,147,586.20	56,413.80		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการรณรงค์ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดทำเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ สปอร์ตโฆษณา วิดีทัศน์ ป้าย และอื่น ๆ เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทราบ และตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญของชาติ - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้านการดูแลละอองรั่วทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	-	11,750.00	38,250.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 15 ป้าย - ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ สาธารณะในชุมชน จำนวน 70 แผ่น เชิงคุณภาพ - ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสร้างการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ประชาชนในชุมชนร่วมช่วยกันในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน - สนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	500,000.00	-	425,995.10	74,004.90	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดอาสาพัฒนาชุมชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ จำนวน 77 คน - มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ จำนวน 62 คน เชิงคุณภาพ - ประชาชนให้ความร่วมมือในการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น - ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะครัวเรือนอย่างถูกต้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	โครงการจัดการน้ำเสียใน ชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม	ธ.ค.66-ก.พ.67	ก.พ.67	- สนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำชุมชน	70,000.00	-	11,402.00	58,598.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 23 ครัวเรือน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ลดการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ลำคลอง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม	พ.ค.-ส.ค.67	ส.ค.67	- จัดอบรมเข้าค่ายกลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม	200,000.00	-	199,884.00	116.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เยาวชนในชุมชนรับรู้ถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ขยายเครือข่ายกลุ่ม ออถ. ในการ ดูแลสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการเฝ้าระวังภาวะมลพิษ และตรวจวัดคุณภาพน้ำใน แม่น้ำลำคลอง	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง และลำคลองในเขตเทศบาล (โดยใช้ เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ)	30,000.00	-	19,200.00	10,800.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตั้งแต่เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง และบริเวณ ปากแม่น้ำบางปะกงตรวจวัดเดือน ต.ค.66-ส.ค.67 จำนวน 2 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ควบคุมน้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการเมืองน่าอยู่	ม.ค.-ส.ค.67	ส.ค.67	- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ - ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผัก - กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ - ลดการใช้ปุ๋ยเคมี - ช่วยปรับปรุงสภาพดิน - ช่วยลดภาวะโลกร้อน - ลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด - จัดทำวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	200,000.00	-	25,964.00	174,036.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมแปลงสาธิตปลูกพืชผักสวนครัว และสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 แห่ง เชิงคุณภาพ - ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร และผักสวนครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 6 โครงการ					1,050,000.00	-	694,195.10	355,804.90		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการวันสำคัญของชาติ (1) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	ก.ค.67	ก.ค.67	- จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติต่าง ๆ - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่ บูชา บริเวณ ส่นง.ระดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และผ้าสีเหลือง - ชาว ตลอดเดือน	80,000.00 คงเหลือ 280,000.00	+200,000.00 -	- 186,339.04	- 93,660.96	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดโต๊ะหมู่ พานพุ่ม ประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และประดับผ้า สีเหลือง-ชาว <u>เชิงคุณภาพ</u> - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ เทิดทูนสถาบัน	สำนักปลัด เทศบาล

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
	(2) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	มิ.ย.67	มิ.ย.67	- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่บูชา บริเวณ สมน.ระดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และผ้าสีม่วง - ชาว ตลอดเดือน	30,000.00	-	-	30,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดโต๊ะหมู่ พานพุ่ม ระดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และประดับผ้าสีม่วง-ชาว <u>เชิงคุณภาพ</u> - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบัน	สำนักปลัด เทศบาล
	(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	ส.ค.67	ส.ค.67	- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่บูชา บริเวณ สมน.ระดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และผ้าสีฟ้า - ชาว ตลอดเดือน - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้	50,000.00	-	-	50,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดโต๊ะหมู่ พานพุ่ม ระดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และประดับผ้าสีฟ้า-ชาว - ปลูกต้นไม้ของอุไร จำนวน 200 ต้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบัน	
	(4) วันปียมหรรราช (23 ตุลาคม)	ต.ค.66	ต.ค.66	- วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	5,000.00	-	-	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอำเภอบางปะกงเป็นผู้ดำเนินการ	

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
(5)	วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)	ต.ค.66	ต.ค.66	- จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณ บำเพ็ญพระราชสัมพันธ์ จัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือน	15,000.00	-	4,090.00	10,910.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดโต๊ะหมู่บูชาเครื่องทองน้อย <u>เชิงคุณภาพ</u> - น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน	สำนักปลัด เทศบาล
(6)	วันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	ธ.ค.66	ธ.ค.66	- จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณฯ บำเพ็ญพระราชสัมพันธ์ จัดโต๊ะหมู่บูชา ตลอดเดือน - เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง	15,000.00	-	10,800.00	4,200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - วางพานพุ่มดอกไม้สด - บำเพ็ญพระราชสัมพันธ์ - จัดโต๊ะหมู่บูชาเครื่องทองน้อย <u>เชิงคุณภาพ</u> - น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน	
(7)	วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี	พ.ค.67	พ.ค.67	- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่ บูชา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม	5,000.00	-	-	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดโต๊ะหมู่ พานพุ่ม ประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ เทิดทูนสถาบัน	

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม	ธ.ค.66-ม.ค.67	ธ.ค.66	- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	60,000.00	-	52,050.00	7,950.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ 123 คน เข้าร่วมโครงการฯ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กได้มีโอกาสออกกำลังกาย วัตถุประสงค์และประเมินพัฒนาการของเด็ก และสร้างความสามัคคี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่าข้าม	กองการศึกษา
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค.66-ม.ค.67	ม.ค.67	- จัดของรางวัลให้เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้ามและเด็กปฐมวัย ศพด. 3 ศูนย์	200,000.00	-	153,542.00	46,458.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดของรางวัลให้เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าข้ามและเด็กปฐมวัย ศพด. 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็ก เยาวชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดส่งหนังสือพิมพ์ 20 หน่วย หน่วยละ 1 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 1 ปี	85,000.00	-	61,000.00	24,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เทศบาลจัดหนังสือพิมพ์ให้กับ หมู่บ้านจำนวน 8 หมู่ มี 20 จุด สำหรับเป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูล ข่าวสารทันสมัยเป็นประจำทุกวัน	กองการศึกษา
5	โครงการมูมอ่านหนังสือ ชุมชน	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดส่งวารสารให้กับชุมชน 1 แห่ง แห่งละ 9 เล่ม/เดือน	20,000.00	- หนี้ผูกพัน	6,650.00 665.00	12,685.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดหนังสือวารสารจำนวน 9 เล่ม/ เดือน ไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (บางแสม) เทศบาลตำบลท่าข้าม <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับ ความรู้ข่าวสารและสิ่งเสริมนิสัยให้ ประชาชนรักการอ่าน	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง	เม.ย.-พ.ค.67	พ.ค.67	- ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	-	11,819.00	18,181.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จำนวน 200 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการ ดูแลบุตรและโภชนาการ สามารถ นำไปปฏิบัติกับลูกได้อย่างถูกต้อง	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ท่าข้าม จำนวน 3 แห่ง - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในการจัดการศึกษา	1,428,350.00	-	1,147,557.00	280,793.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารกลางวัน ถูกหลักทางด้านโภชนาการ - เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษา	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขต เทศบาล	ต.ค.66-ก.ย.67	ธ.ค.66-มี.ค.67 พ.ค.-ก.ย.67	- อุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล 3 แห่ง ดังนี้ (1) โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ จำนวนเงิน 1,364,000 บาท (2) โรงเรียนคลองพานทอง จำนวนเงิน 432,000 บาท (3) โรงเรียนวัดบางแสม จำนวนเงิน 1,848,000 บาท	3,644,000.00	-	3,366,050.00	277,950.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกหลักทางด้านโภชนาการ	กองการศึกษา
9	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 3 แห่ง	295,940.00	-	227,574.00	68,366.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมการเจริญ เติบโตสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
10	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนใน รร.สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) (1) โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ (2) โรงเรียนคลองพานทอง (3) โรงเรียนวัดบางแสม	1,762,200.00	-	1,635,473.44	126,726.56	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ได้รับอาหารเสริม (นม) ส่งเสริมการเจริญเติบโตสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์	กองการศึกษา
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	ธ.ค.66-ม.ค.67	ธ.ค.66	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเด็ก ระดับปฐมวัย จำนวน 3 ศูนย์	150,000.00 <u>คงเหลือ</u> 27,656.00	-122,344 -	- 26,240.00	- 1,416.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
12	โครงการพัฒนาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	เม.ย.-มิ.ย.67	มิ.ย.67	- จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้แก่บุคลากร ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาในการจัดทำแผน การเรียนการสอน	30,000.00	-	5,742.00	24,258.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าข้าม จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนและ ท้องถิ่น	กองการศึกษา
13	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู	ต.ค.66-ส.ค.67	เม.ย.67	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา คุณภาพชีวิตครู ในด้านคุณธรรมจริยธรรม	10,000.00	-	5,645.00	4,355.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ครูผู้ดูแลเด็กใช้ความเมตตาและ ความรักในการสอนเด็กให้มีความรู้	กองการศึกษา
14	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	ก.ค.-ส.ค.67	ส.ค.67	- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย 3 ศูนย์	10,000.00	-	5,484.00	4,516.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - แข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
15	โครงการจ้างครูผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) เป็นสื่อใน การเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีคุณภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จ้างครูผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) เป็นสื่อใน การเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ (โรงเรียนคลองพานทอง)	100,000.00	-	100,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โรงเรียนคลองพานทอง จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองพานทอง ได้รับความรู้	กองการศึกษา
16	โครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอนภาษา อังกฤษให้กับนักเรียน เป็นสื่อ ในการเรียนการสอนพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จ้างครูผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) สอนภาษา อังกฤษให้กับนักเรียน เป็นสื่อในการเรียน การสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ (โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ)	200,000.00	-	200,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม ตั้งตรงจิตร 10ฯ ได้รับความรู้	กองการศึกษา
17	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนโรงเรียนวัดบางแสม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จ้างครูผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) พัฒนา ศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดบางแสม	200,000.00	-	200,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โรงเรียนวัดบางแสม จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางแสม ได้รับความรู้	กองการศึกษา

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
18	โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดหาผู้มีความรู้ด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำออกกำลังกาย - จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	180,000.00	-	151,880.00	28,120.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 คน - มีประชาชนมาออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า 80 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ เกิดโรคต่างๆ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
19	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย - จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ - จัดกิจกรรมรณรงค์	100,000.00	-	76,600.00	23,400.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ดำเนินการพ่นน้ำยาเคมีกำจัด ยุงลายและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 8 หมู่บ้าน - ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ในชุมชน จำนวน 8 บ้าย <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ท่าข้าม มีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคใช้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
20	โครงการอาหารปลอดภัย	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารตกค้างในภาชนะอุปกรณ์ - จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารอันตรายในอาหารและเครื่องดื่ม - ตรวจสุภาพิบาลอาหารในร้าน/แผงลอยจำหน่ายอาหาร - จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	50,000.00	-	48,310.00	1,690.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับการอบรม จำนวน 80 ราย เชิงคุณภาพ - ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังสารอันตรายในอาหาร ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปนเปื้อน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
21	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.66-ส.ค.67	ต.ค.66-ส.ค.67	- จัดอบรมโครงการ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า - จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	170,000.00	-	169,965.00	35.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,800 ตัว - สุนัขและแมวจรจัดได้รับการผ่าตัด ทำหมัน จำนวน 200 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนปลอดภัยและลด ความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า - สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคตลอดทุกพื้นที่ใน ตำบลท่าข้าม - ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และในสัตว์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
22	โครงการอบรมให้ความรู้ แกนนำสุขภาพชุมชนตำบล ท่าข้าม	เม.ย.-มิ.ย.67	มิ.ย.67	- จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาล	100,000.00	-	95,022.00	4,978.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - แกนนำสุขภาพ เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน แกนนำ สุขภาพนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 71 <u>เชิงคุณภาพ</u> - แกนนำสุขภาพสามารถควบคุม และป้องกันผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ในชุมชนได้ - แกนนำสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ในชุมชนได้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
23	ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม * หมายเหตุ : อยู่ในคำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค.66-ก.ย.67	ก.ย.67	- บำรุงรักษาศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม	100,000.00	-	37,535.60	62,464.40	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ซ่อมแซมศูนย์ออกกำลังกายที่ชำรุดจำนวน 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ศูนย์ออกกำลังกายอยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการเคลื่อนที่	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดอบรมในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ	10,000.00	-	-	10,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ลงเยี่ยมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ทั้ง 8 หมู่บ้าน <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองสวัสดิการสังคม

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
25	โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดอบรมในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ ร่างกายผู้สูงอายุให้แข็งแรงอยู่เสมอ	50,000.00 คงเหลือ 110,000.00	+60,000.00 -	- 105,239.00	- 4,761.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม แบ่งกลุ่มออก กำลังกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้าง ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน จำนวน 80 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กองสวัสดิการ สังคม
26	โครงการบ้านอิม สร้างสุข ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ	ม.ค.-มี.ค.67	ส.ค.67	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลเหจือกและ ฟัน ให้ถูกวิธีและมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง	50,000.00 คงเหลือ 20,000.00	-30,000.00 -	- 12,540.00	- 7,460.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการดูแล โดยจัดช่องปาก วิธีการ แปรงฟันที่ถูกต้อง จำนวน 50 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ทำให้สุขภาพฟัน แข็งแรง	กองสวัสดิการ สังคม

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
27	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ด้านยาเสพติด	ม.ค.-เม.ย.67	ก.พ.67	- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลท่าข้าม	150,000.00 คงเหลือ 500,000.00	+350,000.00 -	- 481,936.00	- 18,064.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน เชิงคุณภาพ - ให้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลท่าข้าม	กองการศึกษา
28	โครงการสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	พ.ย.-ธ.ค.66	ธ.ค.66	- สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในพื้นที่ตำบล ท่าข้าม	30,000.00	-	26,750.00	3,250.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - หน่วยงานในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 8 หน่วยงาน เชิงคุณภาพ - สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม	กองการศึกษา
29	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนตำบลท่าข้าม	พ.ค.-ก.ย.67	ก.ค.67	- จัดอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	30,000.00	-	29,362.00	638.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - เยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน เชิงคุณภาพ - สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
30	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- จัดอบรมกิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนในเขตพื้นที่	50,000.00	-	49,180.00	820.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ให้กิจกรรมนันทนาการ พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาและสังคม	กองการศึกษา
31	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย.66	พ.ย.66	- จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง	700,000.00	-	677,520.00	22,480.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดทำกิจกรรมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมลอยกระทง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนตำบลท่าข้าม ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีของไทย และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
32	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	ก.ค.-ส.ค.67	ก.ค.67	- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันเข้าพรรษา	60,000.00	-	56,500.00	3,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละ 90 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี	กองการศึกษา
33	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล หน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3	ม.ค.-ก.ย.67	ส.ค.67	- ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล หน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สนาม	500,000.00	-	494,249.00	5,751.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้ใช้สนามกีฬาฟุตบอลออกกำลังกาย เล่นกีฬา	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
34	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	มี.ค.-เม.ย.67	เม.ย.67	- จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีสงกรานต์	100,000.00	-	74,880.00	25,120.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชน พนักงาน เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 500 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี สงกรานต์	กองการศึกษา
35	โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่ หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ	ต.ค.-พ.ย.66	พ.ย.66	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเรือร่วมขบวน แห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ เช่น ค่าตกแต่ง เรือ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	400,000.00 <u>คงเหลือ</u> 337,344.00	-62,656.00 -	- 337,344.00	- -	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดกิจกรรมให้ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมมณัสการ หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนตำบลท่าข้าม ได้ร่วมกัน สืบสานประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
36	โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาค ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	มี.ค.-เม.ย.67	เม.ย.67	- จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร	50,000.00	-	50,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาคิดใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา
37	โครงการปฏิบัติธรรม "บวชชี พราหมณ์ข้ามปี"เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ธ.ค.66-ม.ค.67	ม.ค.67	- จัดกิจกรรม "บวชชีพราหมณ์ข้ามปี"	30,000.00	-	30,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาคิดใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
38	โครงการปฏิบัติธรรม บวช ศีลจารีณี (ชีพรามณ์) เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และสมเด็จพระ พระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินี สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ก.ค.-ส.ค.67	ก.ค.67	- จัดกิจกรรมบวชศีลจารีณี (ชีพรามณ์)	30,000.00	-	30,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสน) จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
39	โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี (ชีพรามณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	พ.ย.-ธ.ค.66	ธ.ค.66	- จัดกิจกรรมบวชศีลจาริณี (ชีพรามณ์)	30,000.00	-	30,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสน) จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาคิดใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา
40	โครงการสวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นดี ชีวิตดี" เพื่อให้ ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด สมาทานศีลปฏิบัติธรรม ในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่	พ.ย.66-ม.ค.67	ม.ค.67	- จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี	20,000.00	-	20,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสน) จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาคิดใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา

4.7 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
41	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่มีอายุเกิน 60 ปี และเข้าหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกำหนด ตามขั้นบันได	10,614,000.00 คงเหลือ 10,984,000.00	+370,000.00 -	- 10,946,800.00	- 37,200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,326 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
42	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- คนพิการในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกำหนด จะได้รับการช่วยเหลือ คนละ 800 บาท ต่อเดือน	1,780,000.00	-	1,772,400.00	7,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้พิการในเขตเทศบาลได้รับการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 182 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ

4.7 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
43	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกำหนด จะได้รับการช่วยเหลือ คนละ 500 บาท ต่อเดือน	95,000.00	-	55,000.00	40,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลได้รับ การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 9 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
44	กองทุนสุขภาพชุมชน	ธ.ค.66-มี.ค.67	ก.ย.67	- จ่ายเงินสมทบ สปสช. เพื่อสร้างหลัก ประกันสุขภาพ	200,000.00 คงเหลือ 999,945.00	+799,945.00 -	- 999,945.00	- -	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สมทบเงินเข้ากองทุน หลักประกัน สุขภาพ จำนวน 999,945 บาท <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนในตำบลท่าข้ามได้รับ การดูแลด้านสุขภาพ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่ 4 จำนวน 44 โครงการ					25,669,435.00	+1,779,945.00 -215,000.00	24,265,678.08	1,403,756.92		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มี.ค.-พ.ค.67	ส.ค.67	- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	50,000.00 คงเหลือ 30,000.00	- 20,000.00 -	- 20,835.40	- 9,164.60	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การทำยาต้มสมุนไพรจำนวน 80 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดทำให้เกิดรายได้	กองสวัสดิการสังคม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลท่าข้าม	ม.ย.-ส.ค.67	ส.ค.67	- อบรม บรรยาย สาธิต ให้ความรู้ในด้าน การเกษตร ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	-	17,967.60	32,032.40	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม แบ่งกลุ่มทำนันทน ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ลดการใช้สาร เคมี	กองสวัสดิการ สังคม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 จำนวน 2 โครงการ					80,000.00	-20,000.00	38,803.00	41,197.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	จัดงานวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี	มี.ค. 67	มี.ค. 67	- เข้าร่วมวางพวงพุ่มดอกไม้ ณ ศาลากลางจังหวัด	5,000.00	-	1,000.00	4,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - วางพวงพุ่มดอกไม้สด 1 พุ่ม <u>เชิงคุณภาพ</u> - น้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน	สำนักปลัด เทศบาล
2	จัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	เม.ย.67	เม.ย.67	- จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ในตำบลท่าข้าม - จัดกิจกรรมทำบุญสำนึกงาน	30,000.00	-	28,596.46	1,403.54	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ระลึกถึงความสำคัญและความ เป็นมาของเทศบาล - ได้รับขวัญกำลังใจจากการทำบุญ	สำนักปลัด เทศบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของบุคลากรในสำนักงานปลัด เทศบาล	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดส่งบุคลากรของสำนักงานปลัด เทศบาล อบรมหลักสูตร ต่างๆ	350,000.00	-	287,500.00	62,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้พัฒนาความรู้ของบุคลากร	สำนักงานปลัด เทศบาล
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.66-ก.ย.67	ก.ย.67	- จัดฝึกอบรม สัมมนาให้บุคลากร ของเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	500,000.00	-	460,322.00	39,678.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 142 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้พัฒนาความรู้ของบุคลากร	สำนักงานปลัด เทศบาล
5	โครงการ 5 ส	ม.ค.-ส.ค.67	ส.ค.-67	- จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุง สำนักงาน - ทำลายเอกสารที่ไม่มีความสำคัญ ต้องเก็บรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100,000.00	-	24,074.13	75,925.87	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 135 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้ปรับปรุงสำนักงานให้มีความ สะอาด เป็นระเบียบ	

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดส่งบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน	70,000.00	-	8,476.00	61,524.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดส่งบุคลากรกองยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรกองยุทธศาสตร์ฯ มีความรู้ตรงกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม	ก.พ.-เม.ย.67	มี.ค.67 ก.ค.67	- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน - จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล - จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม	50,000.00	-	35,650.00	14,350.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นระดับตำบลตามสัดส่วนของประชาคมที่กำหนดจำนวน 8 หมู่บ้าน <u>เชิงคุณภาพ</u> - รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม และนำไปแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลและ ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	พ.ค.-มิ.ย.67	มิ.ย.67	- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	-	-	50,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เสียงตามสายและสื่อ มัลติมีเดียให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลท่าข้าม และประชาชนใน เขตตำบลท่าข้ามทราบ จำนวน 1 งาน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาล ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ อย่างทั่วถึง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
9	โครงการปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล ท่าข้าม	มิ.ย.-ส.ค.67	ก.ย.67	- ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลท่าข้าม ให้มีความ ทันสมัยและน่าสนใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	-	19,000.00	1,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดจ้างปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของ เทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
10	โครงการจัดทำรายงานกิจการ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี	พ.ค.-ก.ค.67	ก.ย.67	- จัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตำบลท่าข้าม ปีละ 1 ครั้ง	200,000.00	-	199,750.00	250.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดจ้างทำรายงานกิจการ ประจำปี ของเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ปฏิบัติงานของเทศบาลให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
11	โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	ธ.ค.66-เม.ย.67	พ.ย.66	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนด ระยะเวลาการชำระภาษีป้ายและภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	-	8,700.00	41,300.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567	กองคลัง
12	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พ.ย.66-ส.ค.67	ม.ค.67	- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบันและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	100,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จ้างลงโปรแกรมระบบแอปแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างถูกต้อง	กองคลัง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
13	พัฒนาศักยภาพบุคลากร กองคลัง	พ.ย.66-ส.ค.67	พ.ย.66-ส.ค.67	- พัฒนาศักยภาพกองคลังให้ได้รับ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน พัสดุ การจัดเก็บรายได้ และด้านคอมพิวเตอร์	130,000.00	-	106,110.00	23,890.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเข้ารับการอบรม อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้พนักงานกองคลัง ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง

6.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
14	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองการศึกษา	ก.ค.-ส.ค.67	ส.ค.67	- จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรกองการศึกษาและ ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม	30,000.00	- ก่องหนี่ผูกพัน	3,942.00 1,685.00	24,373.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - พนักงานครูและบุคลากรของกอง การศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง ในทางวิชาชีพสำหรับบุคลากร กองการศึกษา	กองการศึกษา

6.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
15	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดส่งบุคลากรของเทศบาลเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน - อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	370,000.00 คงเหลือ 307,000.00	-63,000.00 -	- 65,500.00	- 241,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรกองสาธารณสุขฯ เข้ารับการอบรมจำนวน 9 หลักสูตร <u>เชิงคุณภาพ</u> - เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 6 จำนวน 15 โครงการ					1,992,000.00	-63,000.00	1,350,305.59	641,694.41		

บัญชีโครงการพัฒนา
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และรางวีถนเทศบาล 6 ซอย 2 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ บุญเยี่ยม ซอยวัดป่า บางแสม) หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าข้าม	ม.ค.-ก.ค.67	-	- ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 13.00 เมตร พร้อมบ่อพักรางวี พิกัด 13.487998N , 101.021157E - ช่วงที่ 2 พิกัด 13.488468N , 101.019410E วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 39.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี โดยเริ่มจากหลังบ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 6 จนถึงคลองสาธารณะ รายละเอียดตาม แบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลท่าข้าม	757,000.00	-	-	757,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กันเงินงบประมาณ)	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม	ก.พ.-ส.ค.67	-	- ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 5.50- 7.50 เมตร ยาว 955 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,684 ตารางเมตร โดยเริ่มจาก สี่แยกฟงชั้นจนถึงสะพานข้ามคลองตาสาย พิกัต จุดเริ่มต้น (13.48073N,101.01736E) จุดสิ้นสุด (13.47721N,101.02528E) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลท่าข้ามกำหนด	6,700,000.00	-	-	6,700,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กั้นเงินงบประมาณ)	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเดินเท้าบริเวณหน้า โรงไฟฟ้าหน้าตลาด บางแสมฝั่งซ้าย ขาเข้า โรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าข้าม	ก.พ.-ส.ค.67	-	- ปรับปรุงทางเท้ากว้าง 4.00 เมตร ถึง 14.20 เมตร ยาว 551 เมตร โดยเริ่ม จากสะพานข้ามคลองบางแสมสิ้นสุดที่ หน้าร้านหมื่นน้อย (พิกัตจุดเริ่มต้น 13.492648N,101.023609E จุดสิ้นสุด 13.487551N,101.022561E) รายละเอียด ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบล ท่าข้าม	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กั้นเงินงบประมาณ)	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	ม.ค.-มิ.ย.67	-	- ปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์ พิกัด (13.49843N,100.98340E) แบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าข้าม กำหนด	490,000.00	-	-	490,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กันเงินงบประมาณ)	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (ซอยอบต.เดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม	ม.ค.-ก.ค.67	-	- ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 773.80 ตารางเมตร พร้อมเสริมวางระบาย น้ำเดิมตลอดทั้งโครงการ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อ โครงการเดิมบริเวณหน้าสถานีควบคุมก๊าซ ที่ BP4 ถึงถนนมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 7 ตำบล ท่าข้าม (พิกัดจุดเริ่มต้น 13.506896N, 101.033855E จุดสิ้นสุด 13.507288N, 101.035246E) รายละเอียดตามแบบ แปลนแผนผังของเทศบาลตำบลท่าข้าม กำหนด	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กันเงินงบประมาณ)	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการปรับปรุงสะพาน ทางเท้า ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม *จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	- ปรับปรุงสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 110 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านเลขที่ 26/4 หมู่ที่ 1 พิกัด 13.49741N, 100.98460E สิ้นสุด บริเวณบ้านเลขที่ 26/3 หมู่ที่ 1 พิกัด 13.49811N, 100.98506E รายละเอียด ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล ตำบลท่าข้าม	600,000.00	-	-	600,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กั้นเงินงบประมาณ)	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	โครงการปรับปรุงฝายและ บ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบล ท่าข้าม *จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	- ปรับปรุงฝายและบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม - ปรับปรุงฝายและบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 0.80-1.20 เมตร ยาว 0.85-1.40 เมตร จำนวน 5 บ่อ บริเวณถนนเทศบาล 5 บางไทร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม - ปรับปรุงฝายและบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 27 บ่อ บริเวณถนนเทศบาลท่าข้าม 6/3 (ซอยทาวน์เฮาส์) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม - ปรับปรุงฝายและบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 1.65 เมตร ยาว 1.65 เมตร จำนวน 94 บ่อ บริเวณถนนเทศบาล 6/2 (นะวิโรจน์) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม	700,000.00	-	-	700,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคากลาง (กั้นเงินงบประมาณ)	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเดินเท้าริมถนนสุขุมวิท (สายเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าข้าม *จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	- ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 3,130 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 10,016 ตารางเมตร โดยเริ่มจากหน้าร้านโลธรแอร์จนถึง สี่แยกศูนย์ฝึกโรงไฟฟ้า (พิกัด 13.483695N,101.002195E) สิ้นสุด บริเวณสี่แยกศูนย์ฝึกอบรม (พิกัด 13.471491N,100.993285E) รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าข้าม	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำรูป รายการและราคาากลาง (กันเงินงบประมาณ)	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 จำนวน 8 โครงการ					36,247,000.00	-	-	36,247,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกฟงชั้นถนนเกษมจากัดกวนิชหมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม	มี.ค.-ก.ย.67	-	- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจำนวน 4 ทิศทาง จราจร พร้อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าข้าม	1,970,000.00	-	-	1,970,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 1 โครงการ					1,970,000.00	-	-	1,970,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการกำจัดวัชพืชตาม แหล่งน้ำลำคลอง	ม.ย.-ส.ค.67	-	- กำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำ ลำคลอง ภายในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.	100,000.00	-	-	100,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 1 โครงการ					100,000.00	-	-	100,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอชมนกบริเวณเกาะ ธรรมชาติท่าข้าม หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม	พ.ค.-ก.ค.67	-	- ปรับปรุงซ่อมแซมหอชมนก บริเวณเกาะธรรมชาติท่าข้าม ค.ส.ล. ส่วนที่เป็นฐาน กว้าง ประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 9 เมตร ส่วนที่เป็นหอกว้าง ประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร สูง 4 ชั้น	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 จำนวน 1 โครงการ					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		

บัญชีโครงการพัฒนา ที่ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการจัดประชาคม สอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับการ ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน	ต.ค.66-ก.ย.67	-	- ดำเนินการจัดประชาคมถามความ คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น โครงการขยายผิวจราจร ทางเท้า หรือ โครงการขุดลอกคลองที่มีประชาชน บุกรุกอยู่เป็นจำนวนมาก	10,000.00	-	-	10,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่พบโครงการ ที่มีผลกระทบ	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จำนวน 1 โครงการ					10,000.00	-	-	10,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	มิ.ย.-ส.ค.67	-	- ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ตำบลท่าข้าม	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 1 โครงการ					50,000.00	-	-	50,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ม.ค.-ส.ค.67	-	- สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท	160,000.00	-	-	160,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 1 โครงการ					160,000.00	-	-	160,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	ม.ค.-ก.ย.67	-	- จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้บริการ ประชาชนในด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	-	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด เทศบาล

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ บุคลากรในกองช่าง	ต.ค.66-ก.ย.67	-	- จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมสัมมนาตามแผนงานโครงการ ต่างๆที่หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 จำนวน 2 โครงการ					70,000.00	-	-	70,000.00		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยทำการประเมินผลเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ทุกฉบับ โดยผู้บริหารเทศบาลได้นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม รวมจำนวนบัญชีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 60 โครงการ งบประมาณ 18,944,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. บัญชีครุภัณฑ์	51	23,633,200.00	60	18,944,900.00
รวมทั้งสิ้น	51	23,633,200.00	60	18,944,900.00

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การตั้งงบประมาณ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566								
	ปี 2567		ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือทั้งหมด (บาท) (8) (3) + (7)
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (1)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (2)	เงินคงเหลือ (บาท) (3)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (4)	เงินรอเบิกจ่าย (บาท) (5)	โครงการ (6)	จำนวนเงิน (บาท) (7)	
1.บัญชีครุภัณฑ์	60	18,944,900.00	39	2,381,139.00	681,061.00	17	-	15,128,700.00	4	754,000.00	1,435,061.00
รวมทั้งสิ้น	60	18,944,900.00	39	2,381,139.00	681,061.00	17	-	15,128,700.00	4	754,000.00	1,435,061.00

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ($39 \times 100 / 60 = 65.00$) คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ($39 \times 100 / 51 = 76.47$) คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บัญชีครุภัณฑ์
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.67	- ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,500 บาท	13,000.00	-	12,000.00	1,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 2 ตู้ <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พ.ค.-มิ.ย.67	ก.ย.67	- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้	16,000.00	-	11,000.00	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้เคลือบด้วย เมลามีนขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	7,500.00	-	4,000.00	3,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-ก.ค.67	ม.ค.-ก.ค.67	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 56,000 บาท	112,000.00	-	112,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-ก.ค.67	ม.ค.-ก.ค.67	- ตู้เก็บรองเท้านักเรียนปฐมวัย แบบ 3 ชั้น จำนวน 6 หลัง หลังละ 5,500 บาท	33,000.00	-	21,000.00	12,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตู้เก็บรองเท้า จำนวน 6 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-ก.ค.67	ม.ค.-ก.ค.67	- โต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 74 ซม. จำนวน 20 ตัว ตัวละ 1,800 บาท	36,000.00	-	36,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ตัวละ 5,000 บาท	20,000.00	-	18,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 1 ตัว	7,000.00	-	6,800.00	200.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 1 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ					244,500.00	-	220,800.00	23,700.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	ต.ค.66-ม.ค.67	พ.ย.66	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	19,000.00	-	18,939.00	61.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ปฏิบัติงานรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	พ.ค.-ก.ค.67	ก.ค.67	- ถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 35 ใบ ใบละ 14,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท	490,000.00	-	490,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร สำหรับทดแทนใบเก่าที่ชำรุด จำนวน 35 ใบ <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ					509,000.00	-	508,939.00	61.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	มี.ค.-เม.ย.67	มี.ค.67	- ลำโพงเคลื่อนย้ายแบบลากจูง พร้อม ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	75,000.00	-	53,400.00	21,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ลำโพงเคลื่อนย้ายแบบลากจูง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีลำโพงเคลื่อนย้ายแบบลากจูง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย ใช้ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	มี.ค.-เม.ย.67	มี.ค.67	- วิทยุสื่อสารครอบหูฟัง แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	40,000.00	-	40,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - วิทยุสื่อสารครอบหูฟัง แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีวิทยุสื่อสารครอบหูฟัง แบบ ไร้สาย ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ					115,000.00	-	93,400.00	21,600.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	ก.พ.67	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	40,000.00	-	37,000.00	3,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	ก.พ.67	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	-	3,900.00	1,100.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ย.67	- จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพ และ งานอื่นๆ จำนวน 8 ตัว ตัวละ 53,000 บาท	424,000.00	-	414,000.00	10,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 จำนวน 8 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของเทศบาลและประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประกอบด้วย ซีพียู แป้นพิมพ์ เมาส์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1 ชุด	32,000.00	-	30,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	-	21,000.00	3,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ใช้ใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	-	3,900.00	1,100.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่งานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,200 บาท	8,400.00	-	8,400.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.67	ม.ค.67	- จัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 16,000 บาท	32,000.00	-	30,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ก.พ.-มี.ค.67	มี.ค.67	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประกอบด้วย ซีพียู แบนพิมพ์ เม้าส์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1 ชุด	32,000.00	-	30,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง	กองคลัง
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ก.พ.-มี.ค.67	ก.ย.67	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00	-	4,900.00	800.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง	กองคลัง
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	-	30,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
12	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	-	15,000.00	1,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครูภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
13	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00	-	4,900.00	800.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครูภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
14	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย จอภาพ ซีพียู จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	-	18,500.00	1,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้งาน	สำนักปลัดเทศบาล
15	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มี.ค.67	มี.ค.67	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	2,500.00	-	1,950.00	550.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้งาน	สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
16	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประกอบด้วย ซีพียู แป้นพิมพ์ เมาส์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด ชุดละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท	96,000.00	-	90,000.00	6,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
17	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 3 เครื่องเครื่องละ 11,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	33,000.00	-	27,000.00	6,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 3 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
18	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	-	3,700.00	800.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด ชุดละ 16,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท	112,000.00	-	108,500.00	3,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 7 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
20	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-มิ.ย.67	ส.ค.67	- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด ชุดละ 4,200 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท	29,400.00	-	29,400.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 7 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
21	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.66-ม.ค.67	พ.ย.66	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	-	30,000.00	2,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ปฏิบัติงานรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
22	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.66-ม.ค.67	พ.ย.66	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	-	1,950.00	550.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ปฏิบัติงานรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 รายการ					993,700.00	-	944,000.00	49,700.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน

(1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	มี.ค.-พ.ค.67	พ.ค.67	- ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน อะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5827 ฉะเชิงเทรา - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนหัวแก๊งที่ชำรุด - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนตัวถังบรรทุก ขยะที่ชำรุด ถึงรองรับน้ำเสีย - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแชสซีส์พร้อม พ่นสีกันสนิมช่วงล่างรถยนต์ - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ส่วน ท้าย Tailgate ที่ชำรุด - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ชุดยก เทถังที่ชำรุด ถึงรองรับน้ำเสีย - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนระบบ ไฮดรอลิกที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนระบบไฟ ระบบเบรคที่ชำรุด - ทำสีใหม่ทั้งคัน - อะไหล่ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	500,000.00	-	495,000.00	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5827 ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คัน เชิงคุณภาพ - ใช้งานปกติมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ					500,000.00	-	495,000.00	5,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ประเภทค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.66-ก.ย.67	มิ.ย.67	- ดำเนินการซ่อมแซมระบบกล่อง โทรศัพท์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและมีประสิทธิภาพ	300,000.00	-	119,000.00	181,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ซ่อมแซมกล่องโทรศัพท์วงจรปิด จำนวน 1 งาน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้กล่องโทรศัพท์วงจรปิด สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี ประสิทธิภาพ ป้องกันรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทาง ราชการและประชาชนในเขตตำบล ท่าข้าม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.66-ก.ย.67	ก.ย.67	- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง โดยการส่งซ่อมบำรุง เมื่อระบบไม่สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	200,000.00	-	-	200,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากชุด เล็กน้อย ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.66-ก.ย.67	ก.ย.67	- ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่อง ควบคุมระบบสัญญาณ Internet Wifi ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	100,000.00	-	-	100,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากชุด เล็กน้อย ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
4	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.66-ก.ย.67	ก.ย.67	- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย ประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	100,000.00	-	-	100,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากชุด เล็กน้อย ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ					700,000.00	-	119,000.00	581,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	18,500.00	-	-	18,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 62,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท	125,000.00	-	-	125,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	-	-	120,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ					263,500.00	-	-	263,500.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	45,700.00	-	-	45,700.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด เทศบาล
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมระบบ ฉีดโฟม ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด เทศบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- เครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 เครื่อง	500,000.00	-	-	500,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ					14,045,700.00	-	-	14,045,700.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,500 บาท	85,000.00	-	-	85,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ					85,000.00	-	-	85,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์กีฬา	พ.ศ.-ก.ศ.67	-	- เครื่องออกกำลังกายในร่ม ดังนี้ - ดัมเบลหุ้มยาง พ้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 59,000 บาท - ม้าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท - ม้านั่งอเนกประสงค์ (ฝึกดัมเบล) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท - เครื่องปั่นจักรยานยัดคลายกล้ามเนื้อ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท - ชุดเครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อแบบสถานี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 89,000 บาท	296,000.00	-	-	296,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ					296,000.00	-	-	296,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- เตียงเฟอร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน 4 เตียง เตียงละ 16,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท	64,000.00	-	-	64,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 80,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท	400,000.00	-	-	400,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- ทุนสำหรับฝึกทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000.00	-	-	30,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ					494,000.00	-	-	494,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- ตู้ต้มน้ำเย็น 2 หัวก๊อก จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ศูนย์บ้าน ท่าข้าม ศูนย์คลองพานทอง ศูนย์ วัดบางแสม	18,000.00	-	-	18,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองการศึกษา

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- ปิคนิคอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,500 บาท	14,500.00	-	-	14,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จ่ายขาดเงินสะสม)	-	-	- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 47,500 บาท	47,500.00	-	-	47,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ					80,000.00	-	-	80,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	-	-	8,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	-	-	120,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ					128,000.00	-	-	128,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์
ที่ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ไม่ได้ดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-มี.ค.67	-	- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 1 ตัว 4,000 บาท	4,000.00	-	-	4,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ					4,000.00	-	-	4,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ไม่ได้ดำเนินการ)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	เม.ย.-มิ.ย.67	-	- รถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน	70,000.00	-	-	70,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ					70,000.00	-	-	70,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีครุภัณฑ์ (ไม่ได้ดำเนินการ)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	เม.ย.-มิ.ย.67	-	- ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2965 ฉะเชิงเทรา - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนหัวแก๊สที่ชำรุด - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนกระเบรรถบรรทุก และช่วงล่างที่ชำรุด - ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนระบบไฟ ระบบ เบรก ที่ชำรุด - ทำสีใหม่ทั้งคัน - อะไหล่ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ฯลฯ	500,000.00	-	-	500,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
2	คำบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	เม.ย.-มิ.ย.67	-	- ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4973 ฉะเชิงเทรา - ปรับปรุง ซ่อมแซม ปะตู เคาะ ฟันสี หรือเปลี่ยน กระบะบรรทุก บังโคลน - ตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบเบรค ระบบคลัตช์ ระบบไฟ ช่วงล่างรถยนต์พร้อมพ่นสีกันสนิม ช่วงล่าง - ทำสีใหม่ทั้งคัน - อะไหล่ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ฯลฯ	180,000.00	-	-	180,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ					680,000.00	-	-	680,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.67	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	13,500.00	-	10,500.00	3,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.67	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	-	30,000.00	32,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.67	- จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,300.00	-	2,750.00	550.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.67	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	-	1,950.00	550.00	<u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 4 โครงการ					51,300.00	-	45,200.00	36,100.00		

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) จำนวน 1 ตัว	8,500.00	-	-	8,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 1 โครงการ					8,500.00	-	-	8,500.00		

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ไม่ได้ดำเนินการ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	-	-	23,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 1 โครงการ					23,000.00	-	-	23,000.00		

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้ามที่มาจากความต้องการของประชาชน และปัญหาที่เทศบาลฯต้องการแก้ไขมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ
๒. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
๓. ข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับไม่สามารถดำเนินการได้
๔. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมีมากเกินไป ทำให้ในส่วนของงบประมาณมีการโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาที่มีจำนวนมาก ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนและสามารถดำเนินการได้จริง กำหนดให้ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ
๓. ทำความเข้าใจและอธิบายให้ประชาชนทราบในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ หากนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่จากที่กฎหมายกำหนดจะเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๔. เทศบาลฯควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ

